

Organisasjonsnummer: 974792982  
 Foretaksnavn: NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING  
 Navn: Jan Frode Fjære

Mottaker: Miljødirektoratet  
 Saksnr.: 2020/283

SLUTTRAPPORT

REFERANSENR.: 22R06331

## Tilrettelegging av Øvre Kirkestilla

### Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Ja

Beskrivelse av gjennomføring av tiltaket:

Grusing og utbedring av vei, tilrettelegging av snuplass og parkering for buss, samt tilrettelegging av areal for utstyrsboder for elvebåtoperatørene ble gjennomført i 2020. Ventebua ble satt opp i 2021, jfr. våre søknader om utsettelse med ferdigstillingen og rapporteringen av prosjektet.

På slutten av 2021 er prosjektet ferdigstilt, med unntak av det som er oppført under merknader.

Eventuelle merknader:

Ventebu er i all hovedsak ferdigstilt, men taktorv, vindskier og beising ferdigstilles våren 2022. Se bilder.

### Regnskap

Kostnader	Budsjett	Regnskap
Grusing av eksisterende vei, samt noe grøfting	40 000	31 725
Ryddig av skog for snuplass	10 000	0
Maskinarbeid med grusing av snuplass	50 000	105 525
Skisser og tegning fra arkitekt	50 000	0
Ventebu	200 000	208 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>350 000</b>	<b>345 250</b>

Finansiering	Budsjett	Regnskap
Støtte fra tilskuddsordningen	100 000	100 000
Dugnadsinnsats	0	0

Andre offentlige tilskudd	150 000	137 250
Annen finansiering	50 000	0
Egne midler	50 000	108 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>350 000</b>	<b>345 250</b>

**Regnskapsbalanse: 0**









**Beskrivelse av annen finansiering må oppgis når det er oppgitt beløp under andre offentlige tilskudd eller annen finansiering:**

Tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark

**Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:**

Regnskap er i alt vesentlig i henhold til budsjett.

## Vedlegg

-  faktura for maskin og grusing RMT fakt. nr. 5330.pdf (Utgiftsoversikt)
-  Faktura fra Reisabåt for gapahuk.pdf (Utgiftsoversikt)
-  faktura for maskin og grusing RMT fakt. nr. 5434.pdf (Utgiftsoversikt)
-  Bussparkering.png (Bilde)
-  skisse.png (Bilde)
-  Snuplass for buss.png (Bilde)
-  Tegning.jpg (Bilde)
-  Ventebu.jpg (Bilde)

 **Jan Frode Fjære for NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING**

Levert 19.01.2022