

Organisasjonsnummer: 991891919
Foretaksnavn: KRISTIANSUND KOMMUNE
Navn: Per Inge Storvik

Mottaker: Møre og Romsdal fylkeskommune
Saknr.: 2022/356

SLUTTRAPPORT

REFERANSEN.: 23RC774C

Kolvika - Kolvika- oppgradering av friluftsområde

Egenvurdering av gjennomføring av tiltaket og tiltakets effekt

Ble tiltaket gjennomført som planlagt? Nei

Gi begrunnelse for at tiltaket ikke ble gjennomført som planlagt:

Ressurser for å gjennomføre tiltakene var ikke tilgjengelig før i 2023, derfor har prosjektet dratt ut i tid.

Egenvurdering av prosjektets faglige resultater og gjennomføring:

Godt samarbeid mellom kommune, fivillige og andre aktører har bidratt til et godt gjennomført prosjekt.

Beskriv kort hva ved tiltaket som var spesielt vellykket, middels vellykket og mindre vellykket:

Tilkomstien ned til Kolvika har fått en vesentlig oppgradering med drenering, fast grusdekke. Tilkomsten etter oppgradering gjør at rullestoler/barnevogner kan komme seg helt ned til badestranden. Utbedringen av stien har løst problemet med at møtende folk kan passere hverandre på stien.

Vegetasjonsrydding har gjort at hele området har blitt åpnet opp og solforholdene i området er blitt veldig gode. Tiltaket med geiter i området har vært en suksess. Selve plenområdet(solingsområdet) blitt nesten dobbelt så stort som før. Under vegetasjonsryddingen har vi beholdt noen store fine trær til tilhører naturlig området. Bord/benker er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Beskriv kort, gjerne med stikkord, hva som vurderes som suksesskriterier for å lykkes med denne type tiltak:

Med tiltak har som er utført området er det bedre tilkomst til området og bedre tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Gi en vurdering av, eller eventuelt tall for dersom det er foretatt tellinger, for antall brukere av området før og etter tiltaket:

Det er ikke foretatt tellinger, men kommunen har mottatt tilbakemeldinger fra bruker av området der det er utelukkende skryt.

Eventuelle merknader:

Ikke utfyllt

Regnskap

Kostnader	Budsjett	Regnskap
Vegetasjonsrydding	100 000	83 500
Utbedring av stier	150 000	138 967
bord/ benker	40 000	49 770
Sum kostnader	290 000	272 237

Finansiering	Budsjett	Regnskap
Støtte fra tilskuddsordningen	250 000	250 000
Egne midler	40 000	40 000
Andre offentlige tilskudd	0	0
Annen finansiering	0	0
Sum finansiering	290 000	290 000

Regnskapsbalanse: 17 763

Forklaring til regnskapet, herunder eventuelle innsparinger/avvik i forhold til søknaden:

Noe av arbeidet ble gjort av velforening og det blir rimeligere.

Vedlegg

Ingen vedlegg

 **Per Inge Storvik** for KRISTIANSUND KOMMUNE

Lvert 08.11.2023