

Foretaksnavn BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA

## Kontaktperson

Navn: Viktor Lundgård

## Økonomisk aktivitet og kryssfinansiering

Søker utøver økonomisk aktivitet? Nei

## Utfyller

Navn: Egil Magnus Pettersen

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

REFERANSENR.: 24S5B0F3

## Formålet med søknaden

Hva søker du om? Miljøforbedrende tiltak / restaureringstiltak generell vannforvaltning

Hvilken fase er prosjektet i? Fase 4 - Gjennomføring

## Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2 og 3

Varighet: 01.01.2024 - 31.12.2024

### Beskrivelse av tiltaket:

Vi gjentar med dette vår søknad som ikke fikk bevilgninger i 2023, om tilskudd til slutføring av Trinn 2 og gjennomføring av Trinn 3 i restaureringen av Blokkenvassdraget i.h.t. opprinnelig søknad.

I opprinnelig søknad er hele restaureringsprosjektet beskrevet i tre trinn og 11 tiltakssoner fordelt på årene 2021, 2022 og 2023. I og med at det ikke ble gitt støtte i 2023 er arbeidet som var planlagt dette året satt på vent og vi har nå et sterkt håp om at bevilgninger i 2024 skal gjøre det mulig å slutføre hele prosjektet.

Selv om det både har vært en generell prisvekst regner vi med å kunne holde prosjektkostnadene i 2024 innenfor budsjettet fra 2023. Vi har også lagt inn større andel dugnad/egenkapital i finansieringsplanen og ser at vi nå kan slutføre restaureringen i 2024 med ca. 4,7 MNOK i offentlig støttet mot 6,5 MNOK omsøkt i 2023.

Trinn 1 med referanse 21S5853E, er gjennomført i.h.t plan. Statusrapport ble innsendt den 2.11.2021 og sluttrapport med visuell dokumentasjon innsendt innen fristen. Statusrapport for Trinn 2 med referanse 22SF9634 ble innsendt 30.08.2022 og sluttrapport innen fristen. Av rapporten fremgår det at midlene ikke rakk til å gjennomføre Tiltak 5 som dermed måtte flyttes til Trinn 3.

Søknad med beskrivelse av tiltakene er vedlagt i egen PDF-fil og med hyperlink til audiovisuell presentasjon. (Frame io). Søknaden inneholder også oppstilling av budsjett og finansieringsplan for de tiltakssonene som var/er tenkt gjennomført i 2023/2024.

Har du fått de nødvendige tillatelsene fra f.eks. kommune og statsforvalter? Ja

Er det mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet til tiltaket tidligere? Ja

Er det sendt rapport for dette? Ja

Søkerkategori: Organisert lag

I hvilke(t) fylke(r) skal tiltaket gjennomføres? Nordland

Vannforekomster:

178-1199-L - Nedre Blokkvatnet

178-1200-L - Andre Blokkvatnet

178-39-R - Eidelva

178-36-R - Innerdalselva

178-57-R - Blokkelva

Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre tilskuddsordninger? Hvilke? Fisketiltak

## Budsjett

Kostnader	Beløp
Timer egne ansatte (0 x kr 0 per time)	0
Dugnadstimer frivillige (1700 x kr 300 per time)	510 000
Kjøp av tjenester	7 900 000
Transport (kjøring)	0
Utgifter til investeringer	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>8 410 000</b>

Finansiering	Beløp
Samlet kostnad	8 410 000
- Dugnadstimer frivillige (1700 x kr 300 per time)	510 000
- Egne midler	890 000
- Andre offentlige tilskudd	0
- Annen finansiering	2 300 000
<b>Omsøkt tilskudd</b>	<b>4 710 000</b>

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja

På hvilken måte?

Av budsjettet fremkommer det at det rimeligste av de gjenstående tiltakene beløper seg til kr. 369 189 for Tiltak T9, mens Tiltak T10 og T11 er henholdsvis budsjettert med kr. 389 540 og kr. 469 832. Med tanke på rigging-/transportkostnader er det en fordel å gjøre disse tre tiltakene i sammenheng, men det er likevel mulig å gjennomføre hvert enkelt tiltak separat.

Da vi la planene for restaurering av vassdraget, delte vi prosjektet i 11 tiltakszoner sammen med fagmiljøene. Tiltakene ble nummerert fra sjøen med T1 og lengst opp i vassdraget med T11 og fordelt i tre arbeids/gjennomføringstrinn over 3 år. I denne opprinnelige planen skulle vi i 2023 stått igjen med tiltakene T9, T10 og T11, og et samlet budsjett på kr. 1 229 000. Med bakgrunn i redusert tilskudd i forhold

til

omsøkt i 2022 har vi bare delvis klart å ferdigstille T5. Derfor er slutføringen av det også med i vår søknad for 2023/2024. Dette beskrev vi i rapporteringen for 2022: Trinn 2 delvis gjennomført. Helt konkret er det bare T5 (Hølla) som ikke er ferdigstilt. Gjenstående her er ca. 80 % av budsjetterte kostnader.

T5 er det mest kostnadskrevende tiltaket, men også det tiltaket som kan være enklest å bruke litt mer tid på, uten at det påvirker igangsettingen av de 10 andre tiltakene. Dette skyldes måten vi startet tiltaket på i 2022, som nå medfører at vi kan bygge elveløpet ferdig før det «kobles» til resten av vassdraget. Det gjenstår imidlertid noe sikringsarbeid som vi svært gjerne skulle fått gjort i 2023/2024.

Alle beløp i støtte vil bidra til fremdrift i Tiltak T5.

NB! Oppgitte minste tiltakssum for gjennomføringen er knyttet til et enkelt Tiltak (Det med laveste budsjett).

**Minste tilskuddssum for gjennomføring: 370 000**

#### **Eventuelle merknader:**






Ferdigstilling av restaureringen av Blokkenvassdarget vil få stor overføringsverdi og være nyttig, ikke bare for vårt prosjekt, men forskere og myndigheter kan bruke erfaring og resultater til fremtidige lignende prosjekter.

Oppsummert vil vi med disse 11 Tiltakene få nesten 1 km med økt gyteområder, vi får fjernet terskelhindringer og få en naturlig vandring mellom ferskvann og sjø.

Dette vil gjenskape den situasjon som tidligere gjorde Blokkenvassdraget til et anerkjent anadromt vassdrag med både laks, sjørørret og sjørøye. (Omtalt som et av de beste anadrome vassdragene i Nordland)

Vi har utfordret forskerne til å tallfeste målene for de ulike artene med de 11 tiltakene slik at vi kan bruke det som referanse når effektene skal måles.

## **Vedlegg**

-  Blokkenvassdraget\_14-01-2021\_-Total budsjett.pdf (Økonomi/Finansiering)
-  Blokkenvassdraget\_14-01-2021\_m-NINA.pdf (Tiltaksplan)
-  Hyperlink til visuell presentasjon Trinn 3 - Frame io.pdf (Annet)
-  Tilbakemelding 2 Klage på innstilling til KMD 2022 Blokkenvassdraget-Trinn 3 - signert.pdf (Annet)
-  Søknad følge dir 2022 Blokkenvassdraget-Trinn 3-2024 - signert.pdf (Budsjett og planlagte aktiviteter (lokalt, regionalt og nasjonalt) i søknadsåret)

 **Egil Magnus Pettersen for BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA**

---

Lever 15.11.2023

